


## 6. CRONOGRAMA DE TRABAJO

D.D.



Id	Modo de Task Name	Comienzo	Fin	Duración	Inicio	Fin	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
0	<b>Matadero Municipal</b>	mar 30/8/22	sáb 31/12/22	97 días															
1	PRELIMINARES:	mar 30/8/22	vie 2/9/22	3 días															
2	Iniciación de obra	mar 30/8/22	mar 30/8/22	0 días															
3	Limpieza General y fumigación	mar 30/8/22	mié 31/8/22	1 día															
4	Bate de escombros	mié 31/8/22	jue 1/9/22	1 día															
5	Replanteo del Módulo	jue 1/9/22	vie 2/9/22	1 día															
6	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	vie 2/9/22	sáb 17/9/22	12 días															
7	Excavación de Zapata de Muros y Columnas	vie 2/9/22	sáb 17/9/22	12 días															
8	Relleno Compactado Caliche (a mano) H=0.40(ML)	lun 5/9/22	vie 9/9/22	5 días															
9	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>	lun 19/9/22	mar 6/12/22	62 días															
10	Zapata de Muros de 8 (0.60*0.25)	lun 19/9/22	lun 3/10/22	11 días															
11	Zapata de Muros de 6 (0.45*0.25)	mar 20/9/22	vie 23/9/22	4 días															
12	Columnas (20*50-401 y 40 3/4"es. 3/8" doble @15 cm	lun 3/10/22	sáb 8/10/22	5 días															
13	Dinteles (0.15 * 0.20) 20de 1/2 y 20 de 3/8". Est.20 1er	jue 27/10/22	lun 31/10/22	3 días															
14	Viga de Carga (0.3*0.60) con 301", est @ 15	lun 31/10/22	mar 8/11/22	7 días															
15	Variado de Tora de Piso emballado E=0.15	mar 18/10/22	sáb 22/10/22	4 días															
16	Losas plana 0.15m de techo	mié 9/11/22	lun 28/11/22	15 días															
17	Aceras E=15	lun 28/11/22	lun 5/12/22	6 días															
18	Parqueos de hormigon asfáltico E=15	mar 6/12/22	mar 6/12/22	1 día															
19	<b>MUROS DE BLOQUES:</b>	lun 3/10/22	lun 31/10/22	22 días															
20	Dx 4" Bloques de 4 en Área de Baños	lun 24/10/22	lun 24/10/22	1 día															
21	Dx 6" S.N.P. con bastones a 80 cms	lun 24/10/22	lun 31/10/22	6 días															
22	Dx 8" B.N.P. con bastones a 80 cms	lun 3/10/22	mar 18/10/22	12 días															
23	<b>TERMINACION DE SUPERFICIES</b>	lun 31/10/22	sáb 31/12/22	48 días															
24	Pañete en muros exterior	lun 31/10/22	jue 24/11/22	20 días															
25	Pañete en muros interior	vie 25/11/22	mar 13/12/22	14 días															
26	Pañete en techos y vigas	mar 13/12/22	lun 26/12/22	10 días															
27	Pañete en Columnas	mar 13/12/22	sáb 17/12/22	4 días															
28	Mochetas	mié 14/12/22	mar 20/12/22	5 días															
29	Cauos en Gml.	lun 26/12/22	sáb 31/12/22	5 días															
30	<b>REVESTIMIENTOS</b>	mar 25/10/22	mié 26/10/22	2 días															
31	Revestimiento de Paredes de baños H=1.8	mar 25/10/22	mié 26/10/22	2 días															
32	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>	jue 27/10/22	jue 8/12/22	34 días															
33	Inodoros	jue 27/10/22	jue 27/10/22	1 día															
34	Lavamanos blanco de pedral	vie 28/10/22	vie 28/10/22	1 día															
35	Mezcladoras para lavamanos	sáb 29/10/22	lun 31/10/22	1 día															
36	Septico de 1.5*1.50*1.50	lun 31/10/22	mié 9/11/22	8 días															
37	Confecion de Filtrante	jue 10/11/22	jue 10/11/22	1 día															
38	Desague de pisos	vie 11/11/22	vie 11/11/22	1 día															
39	Desagues de Techos	sáb 12/11/22	lun 14/11/22	1 día															
40	Tuberías y piezas agua	lun 14/11/22	mar 15/11/22	1 día															
41	Mano de obra plomería	mar 15/11/22	mié 16/11/22	1 día															
42	Trampa de Grasa 1.0 * 1.0	mié 16/11/22	jue 17/11/22	1 día															

Project: Matadero Municipal  
Date: mar 28/8/22

Task Split Milestone

Summary Project Summary Inactive Task

Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task

Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary

Start-only Finish-only External Tasks

External Milestone Deadline Progress

Manual Progress

000197

