

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7041

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guaymate

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,375,000.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	2,027,358.00	4,402,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,358.00
01	0051			Construcción Reductores de velocidad vial (Policía Acostado)		2	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			Rotulación de calles en varios sectores del municipio		2	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en varios sectres del municipio		2	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,358.00	4,402,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,358.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,234,000.00	0.00	0.00	0.00	2,234,000.00	0.00	2,234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,000.00
05	0051			Construcción de parques juegos infantiles en los barreto	X	2	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,000.00
05	0052			Construcción de boulevard en Higueral	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205,884.35	6,205,884.35	0.00	6,205,884.35	6,205,884.35	0.00	6,205,884.35	0.00
17	0051			Construcción de mercados en el municipio de Guaymate			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205,884.35	6,205,884.35	0.00	6,205,884.35	6,205,884.35	0.00	6,205,884.35	0.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205,884.34	6,205,884.34	0.00	2,755,703.52	2,755,703.52	0.00	2,755,703.52	3,450,180.82
21	0051			Construcción de mataderos en el municipio de Guaymate			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205,884.34	6,205,884.34	0.00	2,755,703.52	2,755,703.52	0.00	2,755,703.52	3,450,180.82
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en varios sectres del municipio		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,029,987.00	0.00	0.00	0.00	1,029,987.00	0.00	1,029,987.00	40,000.00	460,455.84	500,455.84	0.00	500,455.84	529,531.16
24	0051			Construcción de pozos agua consumo humano en chavon Arriba	X	2	1,029,987.00	0.00	0.00	0.00	1,029,987.00	0.00	1,029,987.00	40,000.00	460,455.84	500,455.84	0.00	500,455.84	529,531.16

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7041**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guaymate**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
							6,088,987.00	0.00	0.00	0.00	6,088,987.00	14,439,126.69	20,528,113.69	40,000.00	9,422,043.71	9,462,043.71	0.00	9,462,043.71	11,066,069.98	
Total General RD\$																				

Preparado por

Revisado por

Aprobado por