

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMATE**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019**  
**(PERIODO AL 15 DE JUNIO / 2019)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. <u>Recomenzamiento Castro M.</u>	<u>La Cuchilla</u>	—	—	—	—	—	—	—
2. <u>recometida e Justa. Agua</u>	<u>Chaven Aviba</u>	<u>97,611.62</u>	<u>64,384.26</u>	⊖	⊖	11%	✓	—
3. <u>Recomenzamiento Barroco</u>	—	—	—	—	—	—	—	—
4. <u>Infantil y Boulevard Dr.</u>	—	—	—	—	—	—	—	—
5. <u>Dono Gomez</u>	<u>Guaymate</u>	<u>1,250,000.00</u>	<u>709,610.93</u>	⊖	⊖	57%	✓	—
6. <u>Recomenzamiento Barroco</u>	—	—	—	—	—	—	—	—
7. <u>Infantil</u>	<u>Higuera/Gto.</u>	<u>1,172,388.38</u>	<u>1,030,833.54</u>	100%	⊖	⊖	✓	—
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL								

FIRMA ALCADÍA



FECHA

JUNIO 08/19. -

SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 15/06/2019**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019 -

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	100%
Obras en proceso	1	11%
Obras pendientes	<del>0</del>	<del>0</del>
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
3,000,000.00	1,804,828.73	1,195,171.27	60%